

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年6月に評価結果決定

(2) 評価の方法

教育、防災、財政等の関係課の課長で構成する松山市学校施設耐震化推進委員会において事後評価を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
特に、小中学校の耐震化事業や危険改築事業などについては、計画を前倒して実施し、子ども達の学校生活の安全・安心を確保をすることができた。また、教育環境の向上のため、大規模改造(空調)事業において、小中学校に空調設備を設置し、子ども達が快適に学習できるよう環境整備を行い、学校内外から評価を得ている。引き続き、より良い学校環境を作り上げるため、適切な施設整備に努めたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本市では、構造体の耐震性を確保するだけでは防ぐことができない経年劣化に伴う外壁落下や給排水管・電気系統の機能低下等を改善するため、耐震化に併せて大規模改造工事を実施している。本施設整備計画に計上した事業についても、耐震化と大規模改造工事を平行して行うほか、建物の状況により改築をするなど施設の安全性・防災性を確保した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本市では、平成18年度に学校施設の耐震化推進計画を策定し、学校施設の耐震化を進めてきた。平成28年度には小中学校の校舎・屋内運動場の耐震化が完了したほか、翌年の平成29年度の改築により幼稚園の耐震化も終了した。また、天井剥落による危険を回避するため、吊天井の撤去等を実施したりするなど、地震等に備えた整備を進めることができた。(小中学校・幼稚園耐震化率100%)

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

太陽光発電設備を平成29年度末時点で小中学校合わせて56校に設置しており、今後も、太陽光発電事業の制度の状況や各学校の施設状況を考慮して事業を進めていきたいと考えている。その他に、市内小中学校の普通教室・特別教室等にエアコン整備を進めており、平成29年度は全中学校29校及び小学校3校に整備が完了した。残りの小学校については平成30年度の完了を目指して整備を進めている。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

東雲小学校及び東中学校については、小中連携校が完成し、屋上に小中学校のプールをそれぞれ建設した。また、余土中学校についても、全面移転改築が完了し、柔剣道場棟上にプールを建設し、限られたスペースを活用した整備をすることができた。今後においても、学校や施設の特性を生かして、子ども達の教育環境に配慮した整備を進めていきたい。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

東雲小学校は、全面改築に伴い、計画期間中に旧校舎等のとりこわし完了。
新玉小学校・正岡小学校は、改築後、計画期間中に旧校舎のとりこわし完了。
余土中学校は、全面移転改築後、計画期間中に一部の転用校舎を除き、とりこわし完了。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
東雲小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H26.12～H28.3	H28.3.25	H28.3.14までにとりこわし完了	
東雲小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H26.12～H28.3	H28.3.25		
東雲小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	RS	H26.12～H28.3	H28.3.25		
東雲小学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H26.12～H28.3	H28.3.25		
東雲小学校(Ⅱ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H27.3～H28.2	H28.2.9		
生石小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H27.9～H28.3	H28.3.8		
湯山小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H27.8～H28.3	H28.3.4		
石井東小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H27.9～H28.3	H28.3.8	H28.8.19までにとりこわし完了	
新玉小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.9～H28.3	H28.3.31		
新玉小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.9～H28.9	H28.9.30	H27.8.24までにとりこわし完了	
正岡小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H26.10～H27.12	H27.12.21		
正岡小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H26.10～H27.12	H27.12.21	H28.12.7までにとりこわし完了	
東中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H26.12～H28.3	H28.3.25		
余土中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.3～H28.3	H28.3.28		
余土中学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H28.7～H29.1	H29.1.13		
余土中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	RS	H27.3～H28.3	H28.3.25		
余土中学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	RS	H28.7～H29.1	H29.1.13		
余土中学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.3～H28.3	H28.3.28		
余土中学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	RS	H27.3～H28.3	H28.3.25	H28.3.24	
余土中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H27.3～H28.3	H28.3.26		
余土中学校(Ⅱ期工事)	(5)	33	中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	-	R	H27.3～H28.3	H28.3.26		
東中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.11～H28.3	H28.3.24		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
味酒小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	(特)地震補強	校	R	H27.2～H27.9	H27.9.25		
味酒小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.2～H27.9	H27.9.25		
八坂小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H27.2～H27.10	H27.10.2		
八坂小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.2～H27.10	H27.10.2		
宮前小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H27.2～H27.9	H27.9.25		
宮前小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.2～H27.9	H27.9.25		
味生小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H27.2～H27.10	H27.10.2		
味生小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.2～H27.10	H27.10.2		
小野小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H27.2～H27.9	H27.9.25		
小野小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.2～H27.9	H27.9.25		
椿小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H27.2～H27.9	H27.9.25		
椿小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.2～H27.9	H27.9.25		
石井東小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H27.2～H27.10	H27.10.2		
石井東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.2～H27.10	H27.10.2		
湯山中学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H27.2～H27.10	H27.10.2		
湯山中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.2～H27.10	H27.10.2		
日浦中学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H27.2～H27.9	H27.9.25		
日浦中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.2～H27.9	H27.9.25		
番町小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.2～H28.10	H28.10.7		
番町小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.2～H28.10	H28.10.7		
雄郡小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.2～H28.9	H28.9.30		
雄郡小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.2～H28.9	H28.9.30		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
素鷲小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.12～H28.9	H28.9.30		
素鷲小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.12～H28.9	H28.9.30		
高浜小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.12～H28.9	H28.9.30		
高浜小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.12～H28.9	H28.9.30		
桑原小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.2～H28.9	H28.9.30		
桑原小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.2～H28.9	H28.9.30		
余土小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.2～H28.10	H28.10.7		
余土小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.2～H28.10	H28.10.7		
五明小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.2～H28.10	H28.10.7		
五明小学校	(2)	05	(特)地震補強	校	R	H28.2～H28.10	H28.10.7		
五明小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.2～H28.10	H28.10.7		
浮穴小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.12～H28.9	H28.9.30		
浮穴小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.12～H28.9	H28.9.30		
小野小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.2～H28.9	H28.9.30		
小野小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.2～H28.9	H28.9.30		
荏原小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.12～H28.9	H28.9.30		
荏原小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H27.12～H28.9	H28.9.30		
雄新中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.12～H28.9	H28.9.30		
道後中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.2～H28.10	H28.10.7		
道後中学校	(2)	05	(特)地震補強	校	R	H28.2～H28.10	H28.10.7		
道後中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.2～H28.10	H28.10.7		
高浜中学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	H27.10～H28.1	H28.1.29		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
旭中学校	(3)	36	防災機能強化	屋	-	H27.11～H28.2	H28.2.15		
垣生小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.3～H29.12	H29.12.8		
正岡小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.2～H29.10	H29.10.24		
粟井小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.3～H29.10	H29.10.24		
内宮中学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.2～H29.11	H29.11.6		
余土中学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.3～H29.10	H29.10.23		
興居島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.7	H29.7.25		
興居島中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.7	H29.7.25		
怒和小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.7	H29.7.10		
中島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.7	H29.7.20		
拓南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.7		
雄新中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.19		
勝山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.17		
道後中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.8		
鴨川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.7	H29.7.28		
内宮中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.7	H29.7.28		
三津浜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.8		
高浜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.7	H29.7.31		
津田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.24		
垣生中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.17		
余土中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.1		
湯山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.19		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
日浦中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.1		
久米中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.24		
小野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.24		
北条北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.18		
北条南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.8		
久谷中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.7		
中島中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.7	H29.7.20		
南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.19		
西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.18		
南第二中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.17		
東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.18		
椿中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.7	H29.7.31		
城西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.18		
北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.24		
旭中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.7	H29.7.31		
桑原中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H29.8	H29.8.8		
東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.7～H29.10	H29.10.20		
荏原幼稚園	(2)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	-	H29.8～H30.3	H30.3.20		
荏原幼稚園	(2)	01	危険改築	園	-	H29.8～H30.3	H30.3.20		
(参考)負担金事業									
正岡小学校	—		負担金事業	校	R	H26.10～H27.12	H27.12.21		
余土中学校	—		負担金事業	校	R	H27.3～H28.3	H28.3.28		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
余土中学校	—		負担金事業	屋	RS	H27.3～H28.3	H28.3.25		
新玉小学校	—		負担金事業	校	R	H27.9～H28.9	H28.9.30		