

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年6月に評価決定

(2) 評価の方法

教育委員会及び市長部局(財政部門)で事後評価を実施するとともに、別途、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等で第三者から意見及び評価を求めることとしている。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はおおむね達成できた。
本市では、学校施設等長寿命化計画を策定し、トイレに関しても計画的に改修することとしており、洋式化を進めることでコロナ禍での環境衛生の向上を図ることができた。
特に石井幼稚園ではすべてのトイレの洋式化率100%となった。
また、学校施設の照明をLED化し、脱炭素化を推進した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

道後小学校、湯築小学校、たちばな小学校、勝山中学校、小野中学校、石井幼稚園のトイレの洋式化、床の乾式化を進めることができた。
道後小学校、湯築小学校の照明のLED改修を進めることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
道後小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R02.11～R03.10	R03.10.27		
道後小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R02.11～R03.10	R03.10.13		
道後小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R02.11～R03.10	R03.10.27		
湯築小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R02.11～R03.10	R03.10.27		
湯築小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R02.11～R03.10	R03.10.7		
湯築小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	S	R02.11～R03.10	R03.10.27		
たちばな小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R02.11～R03.10	'R03.10.15		
勝山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R02.11～R03.10	'R03.10.5		
小野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R02.11～R03.10	'R03.10.6		
石井幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	R	R02.11～R03.11	'R03.11.4		