

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	74.6	75.4
中学校	81.4	83.8
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	71.4	85.7

【所見】

本市では、平成18年度に学校施設の耐震化推進計画を策定し、学校施設の耐震化に取り組んでいる。本施設整備計画で予定した学校施設の耐震化を実施したほか、簡易な工法により耐震化が図れる校舎1棟についても市単独事業として耐震化工事を実施した。今後の予定として、引き続き耐震化推進計画に沿って事業実施するとともに、国庫補助金の前倒し交付に努め、可能な範囲で早期の事業完了に取り組んでいきたい。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本市では、平成13年度から小中学校の校舎改築等の機会を捉え、環境にやさしい環境づくりを図るべく校舎屋上に太陽光発電設備設置してきた。平成20年度末時点で小中学校合わせて10校に設置しており、本施設整備計画において更に20校での設置を予定し、計画どおり設置を行った。このほか、市単独予算により3校での設置を行った結果、平成22年度末で中学校合わせて33校が設置済となった。今後も引き続き学校施設への太陽光発電設備の設置に取り組んでいきたい。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成23年度に、教育・防災・財政等の関係課の課長で構成する松山市学校施設耐震化推進委員会において事後評価を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。耐震化事業について、計画に沿って事業実施し、早期の事業完了を目指すほか、太陽光発電設置事業についても、国庫補助の獲得に努め、設置校の増加に取り組むこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 松山市公立学校等施設整備計画

都道府県名	愛媛県
市町村名	松山市

2 計画作成主体 松山市

3 計画期間 平成21年度～平成22年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
八坂小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
清水小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
潮見小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
久枝小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
三津浜小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
伊台小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
久米小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
坂本小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
北久米小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
味生第二小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
石井北小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
みどり小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
拓南中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
東中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
三津浜中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
小野中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
南第二中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
桑原中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
椿中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
北中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成22年3月12日				
番町小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年9月30日				
宮前小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年9月30日				

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 松山市公立学校等施設整備計画

都道府県名	愛媛県
市町村名	松山市

2 計画作成主体 松山市

3 計画期間 平成21年度～平成22年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
石井小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年9月30日				
石井小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年9月30日				
雄新中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年9月30日				
勝山中学校	①	0501	(特)地震補強	校	R	○	平成22年9月30日				
三津浜中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年9月30日				
久谷中学校	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年2月25日				
久谷中学校	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成23年2月25日				
道後小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年12月17日				
道後小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年12月17日				
和氣小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成22年9月30日				
北条北中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月14日				
北条北中学校(Ⅱ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成23年3月14日				