

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	○計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	□計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	87.2	87.2
中学校	95.2	95.2
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	85.7	85.7

##### 【所見】


本市では、平成18年度に学校施設の耐震化推進計画を策定し、学校施設の耐震化に取り組んでいる。別添施設整備計画 事後評価シート(個別票)に記載されている学校施設の耐震化事業実施の結果、平成26年度末現在で、小学校・中学校・幼稚園を合わせた耐震化率が90.4%となった。一部の事業について評価により補強困難であることが判明し、事業廃止としたが、次期計画に計上し順調に事業を進めている。今後についても、引き続き耐震化推進計画に沿って、可能な範囲で早期の事業完了に取り組んでいきたい。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	△計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	□計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】



③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本市では、構造体の耐震性を確保するだけでは防ぐことができない経年劣化に伴う外壁落下や給排水管・電気系統の機能低下等を改善するため、耐震化に併せて大規模改造工事を実施している。本施設整備計画に計上した事業についても、耐震化と大規模改造工事を平行して行い、施設の安全性・防災性を確保することができた。

また、平成13年度から小中学校の耐震化や校舎改築等の機会を捉え、環境にやさしい環境づくりを図るべく校舎屋上に太陽光発電設備を設置してきた。平成23年度末時点で小中学校合わせて38校に設置しており、前回施設整備計画で平成24年度へ繰越実施となったと小学校2校と本施設整備計画において計上した8校を合わせると、平成26年度末で小中学校合わせて47校が設置済、1校が整備中となっている。今後についても、引き続き学校施設への太陽光発電設備の設置に取り組んでいきたい。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

共同調理場の建設について、本市では昭和48年に共同調理場設置条例を制定後、順次、自校方式から共同調理場方式に移行しております。旧北条地区の自校式調理場の老朽化が著しくなり、ドライシステムに対応した共同調理場の建設着手しました。当該施設は、平成25年度に完成し、子ども達へ衛生的な給食の提供ができています。

また、東雲小学校及び東中学校については、小中連携校として改築しており、屋上に小中学校それぞれプールを建設している。余土中学校については、現在の狭隘地から全面移転改築をしており、限られたスペースを活用して柔剣道場棟上にプールを建設している。今後においても、学校や施設の特性を生かして、子ども達の教育環境の配慮した整備を進めていきたい。

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成27年度に、教育・防災・財政等の関係課の課長で構成する松山市学校施設耐震化推進委員会において事後評価を行った。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおりに実施できた。耐震化事業について、計画に沿って事業実施し、早期の事業完了を目指すほか、太陽光発電設置事業や教育環境の改善を図る施設整備については、積極的に国庫補助の獲得に努め、より良い施設整備に取り組むこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 松山市公立学校等施設整備計画

都道府県名	愛媛県
市町村名	松山市

2 計画作成主体 松山市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
新玉小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	×		評定において、補強が困難であると判明したため事業を廃止。次期計画に計上。	取下	平成24年8月24日	平成24年8月24日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
新玉小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	×		評定において、補強が困難であると判明したため事業を廃止。次期計画に計上。	取下	平成24年8月24日	平成24年8月24日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
味生小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年3月31日				
味生小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月11日				
味生小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月31日				
味生小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月11日				
生石小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年3月31日				
生石小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月7日				
生石小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月31日				
生石小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月7日				
垣生小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年3月31日				
垣生小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月9日				
垣生小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月31日				
垣生小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月9日				
湯山小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年3月31日				
湯山小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月10日				
湯山小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月31日				
湯山小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月10日				
河野小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年3月31日				
河野小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月11日				
河野小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月31日				
河野小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月11日				
石井東小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年3月31日				
石井東小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月8日				
石井東小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月31日				

石井東小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月8日			
北条南中学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年3月31日			
北条南中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月11日			
北条南中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月31日			
北条南中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月11日			
河野小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年10月11日			
河野小学校	③	2301	太陽光発電			○	平成25年12月24日			
勝山中学校	③	2301	太陽光発電			○	平成25年3月8日			
河野小学校	⑤	2201	小校	校	R	○	平成25年10月11日			
北条南中学校	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月25日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
中島中学校寄宿舎	①	0201	危険改築	寄	W	○	平成26年3月12日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
三津浜小学校(Ⅰ期工事)	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
三津浜小学校(Ⅱ期工事)	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成26年9月30日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
三津浜小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年9月30日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
三津浜小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
三津浜小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年9月30日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
北条小学校	③	2301	太陽光発電			○	平成26年3月18日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
鴨川中学校	③	2301	太陽光発電			○	平成26年3月18日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
高浜中学校	③	2301	太陽光発電			○	平成26年3月18日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
北条南中学校	③	2301	太陽光発電			○	平成26年3月18日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
南中学校	③	2301	太陽光発電			○	平成26年3月18日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
北条学校給食共同調理場(Ⅱ期工事)	④	1204	共同調理場(改築)	共	S	○	平成26年3月4日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
堀江小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
堀江小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月10日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
堀江小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
堀江小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月10日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
潮見小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
潮見小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月6日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
潮見小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
潮見小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月6日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
垣生小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。



内宮中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月2日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
内宮中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
内宮中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月2日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
津田中学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
津田中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月8日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
津田中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
津田中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月8日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
南中学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
南中学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年10月9日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
南中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月31日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
南中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月9日	追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東雲小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東雲小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年3月31日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東雲小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	RS	○	平成27年3月31日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東雲小学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成27年3月31日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東雲小学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電			○	平成27年3月31日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
正岡小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
正岡小学校(Ⅰ期工事)	②	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成27年3月31日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東中学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成27年3月31日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
余土中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年6月30日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
余土中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成27年6月30日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
余土中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年6月30日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
余土中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	RS	○	平成27年6月30日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
余土中学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成27年6月30日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
余土中学校(Ⅰ期工事)	④	1402	中学校武道場(増改築)柔剣道場等	—	R	○	平成27年6月30日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
味酒小学校(Ⅰ期工事)	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成27年3月31日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
味酒小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
八坂小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月31日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

八坂小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
宮前小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
宮前小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
味生小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
味生小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
小野小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
小野小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
椿小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
椿小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石井東小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石井東小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
湯山中学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
湯山中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
日浦中学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
日浦中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
河野小学校	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成27年3月5日		追加	平成26年6月9日	平成26年6月9日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
北条小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成26年10月14日		追加	平成26年6月9日	平成26年6月9日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
粟井小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月9日		追加	平成26年6月9日	平成26年6月9日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
道後中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年6月10日		追加	平成26年6月9日	平成26年6月9日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
小野中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年6月10日		追加	平成26年6月9日	平成26年6月9日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
西中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年6月10日		追加	平成26年6月9日	平成26年6月9日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
城西中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年6月10日		追加	平成26年6月9日	平成26年6月9日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
桑原中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年6月10日		追加	平成26年6月9日	平成26年6月9日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
正岡小学校	⑤	2201	小校	校	R	○	平成27年12月18日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
余土中学校	⑤	2201	中校	校	R	○	平成28年3月28日		追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
余土中学校	⑤	2201	中屋	屋	RS	○	平成28年3月25日		追加	平成27年1月13日	平成27年1月13日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。