

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年6月に評価決定

(2) 評価の方法

教育委員会及び市長部局(財政部門)で事後評価を実施するとともに、別途、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等で第三者から意見及び評価を求めることとしている。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
特に、小中学校への空調設備整備については、今年の猛暑により全国的に小中学校への空調整備が急速に進む中で先行して整備完了できたことは、子ども達が快適に学習できるよう教育環境の向上が図られ、学校内外から評価を得ている。引き続き、より良い学校環境を作り上げるため、適切な施設整備に努めたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

太陽光発電設備を平成30年度末時点で小中学校合わせて61校に設置しており、今後も、太陽光発電事業の制度の状況や各学校の施設状況を考慮して事業を進めていきたいと考えている。また、市内小中学校の普通教室・特別教室等へのエアコン整備は、平成29年度は全中学校29校及び小学校3校に整備し、平成30年度は残りの小学校について整備を行い、市立全小中学校への整備が完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
新玉小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H30.1～H30.3	H30.12.21		
味生小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H30.1～H30.3	H30.12.20		
五明小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H30.1～H30.3	H30.12.20		
小野小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H30.1～H30.3	H30.12.21		
湯山中学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H30.1～H30.3	H30.12.20		
番町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
味酒小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
八坂小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
東雲小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
新玉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
清水小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
雄郡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
素鷲小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
堀江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
潮見小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
久枝小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
和気小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
三津浜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
宮前小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
高浜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
味生小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		
桑原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3～H30.8	H30.9.1		

生石小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
垣生小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
道後小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
湯築小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
余土小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
湯山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
日浦小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
伊台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
五明小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
久米小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
浮穴小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
小野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
石井小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
浅海小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1
難波小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1
立岩小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1
正岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1
北条小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1
河野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1
粟井小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1
荏原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
坂本小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
たちばな小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
椿小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
石井東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H30.9.1
北久米小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1
味生第二小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1

石井北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1	
さくら小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1	
みどり小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1	
福音小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1	
双葉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1	
窪田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1	
姫山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.3~H30.8	H31.2.1	