

令和5年4月11日

道後温泉事務所

## 道後温泉本館保存修理工事の全館営業再開時期について

### 1. 内容

- ・ 国の重要文化財である道後温泉本館は、松山市の宝を次の世代に大切に引き継ぐため、平成31年1月15日に保存修理工事に着手し、約4年3カ月が経ち、約68%が完了しました。
- ・ これまで、本市経済への影響を抑えるよう、公衆浴場の重要文化財で初めて、営業しながら保存修理工事を進めています。
- ・ 現在、本館神の湯のほか、2階、3階の休憩室の保存修理工事を行っています。
- ・ 予定より約半年早く、令和6年7月中に全館の営業を再開できる見通しです。

### 2. 今後の工事スケジュール

年度・月	令和5年度												令和6年度																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
工事内容	神の湯本館棟・南棟・ 玄関棟・事務所棟の工事						仮囲い・素屋根・テント膜撤去						素屋根鉄骨解体・ 基礎解体工事等						臨時休館 (1ヶ月程度)						道後姫塚での残工事 (瓦等の整理、仮設事務所・ 小屋の解体等)						工事完了					
営業状況	部分営業 (霊の湯・又新殿のみ)												全館営業 (神の湯・休憩室・霊の湯・又新殿)																							

### 3. 予定より早く営業再開できる理由

① コロナ禍で状況に応じ、何度も効率的な工程に見直したこと

※休館 令和2年度 62日間：4月18日～6月18日、

令和3年度 105日間：4月9日～5月31日、7月5日～14日、8月20日～9月30日

② 本館内とその周辺の工事を優先して行ったため。

③ 文化財の調査を行う方、施工業者などの関係者の協力。

産業経済部 道後温泉事務所

所長：杉村 幸紀

担当執行リーダー：山田 豊樹

089-921-5151