

地域情報通信整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

事業名		地域情報通信基盤整備推進事業						
市町村名		松山市		事業主体		松山市		
事業の概要	⑥事業年度	平成21年度(補正)		事業完了日		平成23年3月24日		
	⑩総事業費	428,577千円		補助対象事業費		428,577千円		
				交付金額		142,859千円		
	⑬整備対象地域	浅海原、浅海本谷、萩原、猿川、猿川原、儀式、才之原、小山田、庄府、滝本、猪木、尾儀原、立岩中村、立岩米之野、大浦、院内、						
	事業の内容							
<p>整備対象地域は、松山市内で唯一、ブロードバンドの環境が整備されておらず、同じ松山市内において情報格差が存在していた。</p> <p>そこで、整備対象地域においてケーブルテレビ施設の放送エリアを増設し、多彩な専門番組と地域情報の提供を行うことで、難視聴地域を含め既存の松山市地域との地域情報格差を解消し、地域社会の情報化の進展を図ることを目的としたものである。</p> <p>■映像・通信・電話サービス施設の設置 浅海原、浅海本谷、萩原、猿川、猿川原、儀式、才之原、小山田、庄府、滝本、猪木、尾儀原、立岩中村、立岩米之野</p> <p>■提供サービス 映像、通信、電話サービス</p>								
BB	サービス開始日	平成23年4月1日						
	サービス形態	公設民営						
	契約先	株式会社愛媛CATV						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	851	851	841	831	825	812	804
	加入世帯数	468	468	333	345	351	358	372
加入率(%)	55	55	39.6	41.5	42.5	44.1	46.3	
CATV	サービス開始日	2011/4/1						
	サービス形態	公設民営						
	契約先	株式会社愛媛CATV						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	851	851	841	831	825	812	804
	加入世帯数	568	568	792	790	789	784	790
加入率(%)	66.7	66.7	94.2	95.1	95.6	96.6	98.3	

	<p>ブロードバンド利用について、整備当初よりおおむね40世帯の契約増をしているが、目標に到達していない原因として考えられるのは、地域の高齢化、人口減等により契約見込み数が獲得できなかったため目標数の達成ができなかった。ただし、当該地区の世帯構成を考慮し、安価な光電話サービスを展開しているがこちらについては709件の提供を実現できており通信用ONUの設置があることが</p>
--	--

地域情報通信整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

評価及び課題

ら、この加入のお客様についてはブロードバンドサービスのご契約を頂いた場合、すぐにでも提供できる環境を実現している。
また、ケーブルテレビサービスについては98%を超えている加入率となっており、地域の高齢化が多いことを考慮すると、サービス全体では低調であるとは考えてなく、なお、引き続き以下の取り組みにより、利用率向上を目指してゆく。