

# サクラメント通り 工事工程のお知らせ

## － アンダーパス埋戻し工事 －

アンダーパスの埋戻し工事は、まず鉄道施設等に影響を与えないよう防護しながら、  
鉄道の高架化で不要となった橋を撤去した上で、埋戻しを行い、  
その後、上水道、下水道、道路構造物や照明灯などの整備も必要となるため、**完成が令和10年3月頃になる予定です。**  
※できる限り前倒しするよう取り組みます。

	令和8年 4月	7月	10月	令和9年 1月	4月	7月	10月	令和10年 1月	4月
迂回路整備	■								
JR高架防護	■	■							
橋梁①撤去		■							
橋梁②撤去			■						
橋梁③撤去				■					
取壊し・埋戻し			■	■	■	■	■	■	■
上水道				■	■	■			
下水道				■					
雨水管				■	■	■			
道路構造物 ・排水側溝 ・境界ブロック ・標識基礎など						■	■	■	■
標識								■	■
照明灯							■	■	■
植栽帯								■	■
舗装・区画線									■

**工事期間中は、周辺道路への迂回をお願いします。**

**【お問い合わせ先】**

■松山市役所 都市整備部 交通拠点整備課

■TEL:(089)948-6508