

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年04月14日

計画の名称	松山中央公園内におけるスポーツ施設の充実													
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	松山市													
計画の目標	松山中央公園は開園20周年を迎え、施設の老朽化が進んでいることから、施設改修により魅力ある環境を整備し、スポーツに親しめる空間の提供や、競技水準の向上など地域スポーツの振興を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		616	A	616	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		1.(R1末) 2.(R3末)		1.(R4末) 2.(R7末)
1	松山中央公園内坊っちゃんスタジアムのスコアボードを改修することにより魅力を高め、大規模大会や合宿、プロスポーツの誘致などを進めることにより、利用件数を176件（R1末）から210件（R4末）に増加させる。			
	松山中央公園内坊っちゃんスタジアムの利用数の増加	176件	件	210件
	松山中央公園内坊っちゃんスタジアムの利用数（R1末基準）を176件から、210件に増加させる。			
2	松山中央公園内マドンナスタジアムのスコアボードを改修し施設の魅力を高め、利用を促進するとともに、坊っちゃんスタジアムなど公園全体での一体的な施設の利活用を促進することにより、利用件数を189件（R3末）から280件（R7末）に増加させる。			
	松山中央公園内マドンナスタジアムの利用数の増加	189件	件	280件
	松山中央公園内マドンナスタジアムの利用数（R3末基準）を189件から、280件に増加させる。			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	松山市	直接	松山市	－	－	都市公園等事業（松山中央公園）	公園整備 A=37.8ha	松山市	■	■	■	■	■	616		策定済	
											小計						616			
											合計						616			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業実施主体にて評価を実施	令和 8 年度
	公表の方法
	市ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	目標値は達成できなかったものの、施設の魅力を向上することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	スタジアムの利用数		
	最 終 目標値	210件	天候によるキャンセル等、及び平日の利用が想定よりも増加しなかったため
	最 終 実績値	160件	
2	スタジアムの利用数		
	最 終 目標値	280件	天候によるキャンセル等、及び平日の利用が想定よりも増加しなかったため
	最 終 実績値	203件	