

給水装置工事完成検査願

(宛先)
松山市公営企業管理者
当給水装置工事は別紙報告書のとおり完了したので、水道法に基づく完成検査を請求します。(法第18条)

局 受 付 番 号	お客様番号								
	(6桁)								
水栓所在地 松山市									
指定給水装置工事事業者									
水道法に基づき政令で定める基準に適合していることの確認を しました。(法第25条の4)									
給水装置工事主任技術者									

住 所
氏 名

※ 太枠の中を漏れのないように記入してください。
※ 住所は、申請時に記入した申請者住所を記入してください。
※ 検査願は、検査希望日の7日前(土・日・祝日を除く)までに提出してください。
※ 希望者多数の場合は、先着優先で調整し、希望日に検査が行えない場合がありますのでご容赦ください。

完成検査内容

- ① 水道法第16条の給水装置の構造及び材質の基準に適合していることの検査
申請書のお知らせ欄・基準の適合1の①～⑧(給水装置の構造及び材質の基準)
- ② 水道法第22条の衛生上必要な措置の基準に適合していることの検査
申請書のお知らせ欄・基準の適合2の①(衛生上必要な措置の基準)
- ③ 松山市水道事業給水条例の基準に適合していることの検査
申請書のお知らせ欄・基準の適合3の①～④(構造と材質の指定)

給水装置工事完成検査報告書

課等長

当給水装置工事は、水道法に基づく完成検査が完了し同法令に適合していることの確認をしました。

給水装置担当欄		完成検査年月日	令和	年	月	日
執行リーダー等	検査担当	検査方法	現地検査	<input type="checkbox"/>	写真検査	<input type="checkbox"/>
		検査結果	遊離残留塩素 (0.1mg/l以上であること。)		mg/l	
			水圧試験 (1.75Mpa, 1分間で異常がないこと。)		異常なし <input type="checkbox"/>	
摘要						