

通学路合同点検対策箇所図（三津浜小学校）

H29【NO. 4】 済



(状況)
内港とフェリー橋や水産市場等を含む主要道路で、交通量が多く大型車もよく通る。

(対策)
カーブミラーを大きいサイズに交換しました。

H29【NO. 3】 済



(状況)
道路が狭く見通しが悪い。

(対策)
交差点マーク設置、既設カーブミラーを交換しました。カーブミラーを設置しました。

R5【NO. 1】 済



(状況)
見通しが悪く狭い十字路です。

(対策)
グリーンベルトと外側線を設置しました。

H29【NO. 1】 済



(状況)
道路が狭く見通しが悪い交差点で、カーブミラーはあるが見えにくい状態です。

(対策)
カーブミラーの位置を調整しました。

H29【NO. 2】 済



(状況)
道幅が狭く見通しが悪く、スピードを出して通る車が多い危険です。

(対策)
交差点マークを引き直しました。

R3【NO. 101】 済



(状況)
見通しが悪く、車がスピードを出しやすく危険な時があります。

(対策)
外側線を撤廃させ、グリーンベルトを設置しました。交差点マークを撤廃し直しました。カーブミラーを交換しました。

R5【NO. 2】 済



(状況)
車両の兼ねがしにくく接触の可能性があります。

(対策)
グリーンベルトを設置し、外側線を引き直しました。

