

通学路合同点検対策箇所図（さくら小学校）

H29【NO. 1】 済



（状況）
道幅の狭い交差点で、交通量も多いため危険です。
（対策）
ドット線を設置し、横断歩道・外側線・交差点マークを引き直しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）
変則的な交差点で見通しも悪く、スピードを出す車もいるため危険です。
（対策）
外側線の設置・引き直しをしました。

H29【NO. 4】 済



（状況）
西から進入する車から、児童が通る南側の路側帯が見えにくい箇所です。
（対策）
外側線を引き直し、カーブミラーを設置しました。

H29【NO. 7】



（状況）
交通量の多い交差点で、横断する際に注意が必要です。
（対策）
交差点マーク・減速マーク・一時停止の設置を予定しています。

H29【NO. 3】 済



（状況）
交通量が多く、車がスピードを出して通る箇所です。
（対策）
路側帯を拡幅して外側線を引き直しました。

H29【NO. 5】 済



（状況）
多く児童が通る道路で、道路を横断する際に注意が必要です。
（対策）
歩行者横断指導線を設置し、外側線（巻き込み部分の拡幅）を引き直しました。

H29【NO. 8】 済



（状況）
交通量の多い交差点で、横断する際に注意が必要です。
（対策）
交差点マークを設置し、横断歩道と外側線を引き直しました。

H29【NO. 6】 済



（状況）
多くの児童が横断歩道を利用するが、道路の真ん中にあるため危険です。
（対策）
横断歩道を移設しました。境界ブロックの撤去をしました。

