

通学路合同点検対策箇所図（北条小学校）

H29【NO. 2】 済



〔状況〕
近くに店舗があり、車の出入りが多い箇所です。
〔対策〕
外側線を設置し、両側の外側線と交差点マークを引き直しました。

R1【NO. 1】



〔状況〕
学校の入口があると分りにくく、車がスピードを出して危険です。
〔対策〕
カラー舗装化と減速マークを設置する予定です。
横断歩道・予告マーク・停止線を引き直す予定です。

H29【NO. 3 H24-322】 済



〔状況〕
道路が途中から狭くなり、車馬の通行量も多いことから通学する児童が危険な状況です。
〔対策〕
道路を拡張しました。

R1【NO. 2】



〔状況〕
横断歩道と外側線が狭くなっています。
〔対策〕
外側線と横断歩道を引き直す予定です。

R1【NO. 4】



〔状況〕
見過しの悪い交差点です。
〔対策〕
交差点マーク・外側線を設置する予定です。

R1【NO. 3】



〔状況〕
一般の車がスピードを出していて危険です。
〔対策〕
30km規制の路面標示を予定しています。

H29【NO. 1】 済



〔状況〕
広い交差点で交通量も多い箇所です。
〔対策〕
交差点内に導流帯を設置しました。

R1【NO. 5】



〔状況〕
歩行者用の信号機が設置されていない。また、横断歩道が1箇所ない。
〔対策〕
代替案
交差点部分の外側線をふくらみをもたせて引き直し、南側道路に外側線を設置し、東側道路の外側線を引き直す予定です。

