

通学路合同点検対策箇所図（たちばな小学校）

H29【NO. 2】



（状況）
東西の道路がずれて交差しているため、横断する際に危険です。

（対策）
交差点マークの設置を予定しています。
（※地元への承諾（申請書）必要）

R3【NO. 104】 済



（状況）
見通しが悪く、朝は、西側からの通行車両から児童の姿が確認しずらく、下校時は、横断歩道もない道路を多くの児童が横断している状況です。

（対策）
カーブミラーを取り換えました。
外側線を引きました。

R3【NO. 105】 済



（状況）
歩道橋の下を通行する自転車から、歩道橋から下りてくる児童の姿が見えにくいです。

（対策）
歩道橋の手すりにラミネート加工の注意喚起表示を設置しました。

R3【NO. 102】 済



（状況）
見通しは悪くないが、三差路で通行する車両の動きが分かりにくいです。

（対策）
外側線を引きました。

H29【NO. 4】 済



（状況）
多くの児童が通る道路で、カーブで見通しが悪く、交通量も多いため、注意が必要です。

（対策）
グリーンベルトを設置し、外側線（路肩帯拡張）・交差点マーク・ドット線を引きました。

H29【NO. 1】 済



（状況）
多くの児童が通る道で、交通量が多い箇所です。

（対策）
横断歩道と外側線を引きました、減速マークを設置しました。

R3【NO. 103】 済



（状況）
交通量が多く、また、踏切にも気を配りながら県道を渡らなければいけない状況です。

（対策）
カラー舗装をしました。

H29【NO. 3】 済



（状況）
多くの児童が通る道路で、道幅が狭いため注意が必要です。

（対策）
グリーンベルトを設置し、交差点マークを引きました。

R3【NO. 101】 済



（状況）
西側から進入する車が前方交差点の信号に合わせてスピードを上げがちで危険です。

（対策）
減速マークを設置しました。
路肩に速度標示を設置しました。

H29【NO. 5】 済



（状況）
見通しの悪い交差点で、横断する際に注意が必要です。

（対策）
外側線を引きました、ドット線を設置しました。

