

令和2年度 放射線量測定結果一覧

場所	住所	4月17日(金曜日) 晴れ			5月22日(金曜日) 晴れ			6月19日(金曜日) 曇り		
		地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)	地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)	地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)
市役所本館	二番町四丁目7番地2	コンクリート	午前9時00分	0.09	コンクリート	午前9時00分	0.09	コンクリート	午前9時00分	0.08
垣生支所	西垣生町1225番地1	アスファルト	午前9時00分	0.09	アスファルト	午前9時00分	0.09	アスファルト	午前9時00分	0.09
石井支所	居相一丁目8番26号	アスファルト	午前9時00分	0.08	アスファルト	午前9時00分	0.07	アスファルト	午前9時00分	0.07
久谷支所	東方町甲955番地	アスファルト	午前9時00分	0.10	アスファルト	午前9時00分	0.09	アスファルト	午前9時00分	0.10
北条支所	北条辻6番地	アスファルト	午前9時00分	0.10	アスファルト	午前9時00分	0.10	アスファルト	午前9時00分	0.10
中島支所	中島大浦1626番地	コンクリート	午前9時00分	0.09	コンクリート	午前9時00分	0.09	コンクリート	午前9時00分	0.09

場所	住所	7月17日(金曜日) 晴れ			8月21日(金曜日) 晴れ			9月18日(金曜日) 曇り		
		地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)	地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)	地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)
市役所本館	二番町四丁目7番地2	コンクリート	午前9時00分	0.08	コンクリート	午前9時00分	0.09	コンクリート	午前9時00分	0.09
垣生支所	西垣生町1225番地1	アスファルト	午前9時00分	0.08	アスファルト	午前9時00分	0.09	アスファルト	午前9時00分	0.08
石井支所	居相一丁目8番26号	アスファルト	午前9時00分	0.07	アスファルト	午前9時00分	0.08	アスファルト	午前9時00分	0.08
久谷支所	東方町甲955番地	アスファルト	午前9時00分	0.09	アスファルト	午前9時00分	0.08	アスファルト	午前9時00分	0.08
北条支所	北条辻6番地	アスファルト	午前9時00分	0.10	アスファルト	午前9時00分	0.10	アスファルト	午前9時00分	0.09
中島支所	中島大浦1626番地	コンクリート	午前9時00分	0.09	コンクリート	午前9時00分	0.10	コンクリート	午前9時00分	0.09

場所	住所	10月16日(金曜日) 晴れ			11月20日(金曜日) 曇り			12月18日(金曜日) 晴れ		
		地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)	地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)	地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)
市役所本館	二番町四丁目7番地2	コンクリート	午前9時00分	0.08	コンクリート	午前9時00分	0.08	コンクリート	午前9時00分	0.08
垣生支所	西垣生町1225番地1	アスファルト	午前9時00分	0.09	アスファルト	午前9時00分	0.08	アスファルト	午前9時00分	0.09
石井支所	居相一丁目8番26号	アスファルト	午前9時00分	0.07	アスファルト	午前9時00分	0.08	アスファルト	午前9時00分	0.07
久谷支所	東方町甲955番地	アスファルト	午前9時00分	0.08	アスファルト	午前9時00分	0.09	アスファルト	午前9時00分	0.09
北条支所	北条辻6番地	アスファルト	午前9時00分	0.10	アスファルト	午前9時00分	0.10	アスファルト	午前9時00分	0.10
中島支所	中島大浦1626番地	コンクリート	午前9時00分	0.09	コンクリート	午前9時00分	0.08	コンクリート	午前9時00分	0.08

場所	住所	1月22日(金曜日) 曇り			2月19日(金曜日) 曇り			3月19日(金曜日) 晴れ		
		地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)	地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)	地面の状況	測定時間	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)
市役所本館	二番町四丁目7番地2	コンクリート	午前9時00分	0.09	コンクリート	午前9時00分	0.10	コンクリート	午前9時00分	0.09
垣生支所	西垣生町1225番地1	アスファルト	午前9時00分	0.08	アスファルト	午前9時00分	0.08	アスファルト	午前9時00分	0.09
石井支所	居相一丁目8番26号	アスファルト	午前9時00分	0.07	アスファルト	午前9時00分	0.08	アスファルト	午前9時00分	0.07
久谷支所	東方町甲955番地	アスファルト	午前9時00分	0.09	アスファルト	午前9時00分	0.10	アスファルト	午前9時00分	0.09
北条支所	北条辻6番地	アスファルト	午前9時00分	0.10	アスファルト	午前9時00分	0.10	アスファルト	午前9時00分	0.10
中島支所	中島大浦1626番地	コンクリート	午前9時00分	0.08	コンクリート	午前9時00分	0.08	コンクリート	午前9時00分	0.08

備考1: 測定器の種類 日立アロカメディカル シンチレーションサーベイメータ TCS-172B

備考2: 測定値の単位 $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト毎時)

備考3: 測定結果 5回の測定値(30秒ごと)の平均値

備考4: 測定高さ 地表から約1m