

通学路合同点検対策箇所図（清水小学校）

H29【NO. 5】 済



（状況）
見通しの悪い交差点で、止まれ表示も薄くなっています。

（対策）
外側線・交差点マークの設置、止まれを引き直しました。

H29【NO. 4】 済



（状況）
見通しの悪い交差点で、道幅も狭い箇所です。

（対策）
外側線・停止線・止まれを引き直しました。

H29【NO. 3】 済



（状況）
見通しの悪い交差点で、止まれも薄くなっています。

（対策）
外側線・停止線・止まれを引き直しました。

R2【NO. 1】 済



（状況）
歩道に車が突っ込む交通事故が発生した交差点があります。

（対策）
電柱に注意喚起のシールを貼りました。
路面舗装及び外側線を引き直し、横断歩道を補修しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）
路側帯のカラー舗装が薄くなっています。

（対策）
外側線・横断歩道・停止線・止まれ・グリーンペルトを引き直しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）
車や自転車の通行が多い交差点で、横断歩道も薄くなっています。

（対策）
外側線（黄色込み）・横断歩道・停止線・止まれを引き直しました。

R3【NO. 1】 済



（状況）
下校時間に自転車の通行量が多く子どもと接触しそうです。

（対策）
自転車の通行指示を東→西と東→南に設置し、交差点入り口に「自転車は左」の看板を、道路北側にグリーンペルトを、交差点西側の支柱に「通学路」の黄色の看板を設置しました。

