

通学路合同点検対策箇所図（三津浜小学校）

H29【NO. 3】 済



（状況）
道路が狭く見通しが悪い。

（対策）
交差点マーク設置、既設カーブミラーを交換しました。
カーブミラーを設置しました。

R5【NO. 1】 済



（状況）
見通しが悪く狭い十字路です。

（対策）
グリーンベルトと外側線を設置しました。

R7【NO. 1】



（状況）
小規模の接触事故が頻発しています。

（対策）
交差点のカラー舗装化、交差点マークと北側停止線の引き直し、路肩に交差点注意の文字を入れました。停止線の位置を下げるか検討します。

H29【NO. 1】 済



（状況）
道路が狭く見通しが悪い交差点で、カーブミラーはあるが見えにくい状態です。

（対策）
カーブミラーの位置を調整しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）
道幅が狭く見通しが悪く、スピードを出して通る車が多い危険です。

（対策）
交差点マークを引き直しました。

R3【NO. 101】 済



（状況）
見通しが悪く、車がスピードを出しやすくなる危険があります。

（対策）
外側線を引かせ、グリーンベルトを設置しました。交差点マークを配置しました。カーブミラーを交換しました。

H29【NO. 4】 済



（状況）
内港とフェリー桟橋や水産市場等を結ぶ主要道路で、交通量が多く大型車もよく通る。

（対策）
カーブミラーを大きいサイズに交換しました。

R5【NO. 2】 済



（状況）
車両の競合がしにくく接触の可能性があります。

（対策）
グリーンベルトを設置し、外側線を引き直しました。

