

通学路合同点検対策箇所図 (三津浜小学校)

H29【NO. 3】 済



(状況) 道路が狭く見通しが悪い。

(対策) 交差点マーク設置、既設カーミラーを交換しました。カーミラーを設置しました。

R5【NO. 1】 済



(状況) 見通しが悪く狭い十字路です。

(対策) グリーンベルトと外側線を設置しました。

R7【NO. 1】



(状況) 小規模の接触事故が頻発しています。

(対策) 交差点のカラー舗装化、交差点マークと北側停止線の引き直し、路面上に交差点注意の文字を入れました。停止線の位置を下げるが検討します。

H29【NO. 1】 済



(状況) 道路が狭く見通しが悪い交差点で、カーミラーはあるが見えにくい状態です。

(対策) カーミラーの位置を調整しました。

H29【NO. 2】 済



(状況) 道幅が狭く見通しが悪く、スピードを出して通る車が多い危険です。

(対策) 交差点マークを引き直しました。

R3【NO. 101】 済



(状況) 見通しが悪く、車がスピードを出しやすく危険な時があります。

(対策) 外側線を影らませ、グリーンベルトを設置しました。交差点マークを移動し直しました。カーミラーを交換しました。

H29【NO. 4】 済



(状況) 内港とフェリー桟橋や水産市場等をつぶす主要道路で、交通量が多く大型車もよく通る。

(対策) カーミラーを大きいサイズに交換しました。

R5【NO. 2】 済



(状況) 車両の混雑がしにくく接触の可能性があります。

(対策) グリーンベルトを設置し、外側線を引き直しました。

