

通学路合同点検対策箇所図（味生小学校）

H29【NO. 3】 済



(状況)
交通量が多く、横断歩道を渡ろうとしても、車が止まらないことがあり危険です。

(対策)
横断旗を設置しました。

H29【NO. 2】 済



(状況)
自転車の交通量が多い箇所です。外側線も薄くなっています。

(対策)
外側線を引き直しました。
横断歩道を引き直しました。

H29【NO. 1】 済



(状況)
通勤通学の人が多い箇所、信号はあるが一度に渡りにくく境界ブロックもあり、横断時に注意が必要です。

(対策)
横断の支障となっていた境界ブロックを撤去しました。

H29【NO. 4】 済



(状況)
道幅が狭い箇所、注意が必要です。

(対策)
外側線・「幅員減少」の路面標示を引き直しました。

H29【NO. 5】 済



(状況)
交差点の見通しが悪く、横断歩道等も薄くなっています。

(対策)
横断歩道・停止線・止まれを引き直しました。外側線・交差点マークを設置しました。

R5【NO. 1】 済



(状況)
西から東へ進む車が、カーブのためその先にある横断歩道に気づきにくく危険です。

(対策)
外側線を引き直し、減速マークと電柱に横断歩道の標識を設置しました。

H29【NO. 7】 済



(状況)
外側線や停止線が薄くなっています。

(対策)
外側線・停止線を引き直しました。

H29【NO. 6】 済



(状況)
交通量が多い交差点で、右左折する車が路側帯内に入ってくることもあり、危険です。

(対策)
外側線を引き直し、グリーンベルトを設置しました。横断歩道を引き直しました。

