


通学路合同点検対策箇所図（垣生小学校）



H29年度

H29【NO. 1】 済



（状況）
車の交通量が多い道路で、横断する際に注意が必要です。

（対策）
ドット線・減速マークを設置しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）
交通量が多く、スピードを出して通るため危険です。

（対策）
外側線と横断歩道を引き直しました。

H29【NO. 3】 済



（状況）
見通しの悪い交差点で、交差点マークが薄くなっています。

（対策）
交差点マークを引き直しました。

H29【NO. 4】 済



（状況）
見通しの悪い交差点で、交通量も多いため危険です。

（対策）
外側線・交差点マークを設置しました。

H29【NO. 5】 済



（状況）
見通しが悪いのに車がスピードが出て走るため注意が必要です。

（対策）
外側線を設置し、停止線を引き直しました。
カーブミラーを交換しました。

H29【NO. 6】 済



（状況）
水路上に鉄板を敷いて利用している箇所です。また、止まれが狭くなっています。

（対策）
止まれを引き直しました。
水路の舗装化については距離のため、通学指導で対応しました。

R2【NO. 1】 済



（状況）
道幅が狭いです。

（対策）
外側線を設置しました。

R2【NO. 2】 済



（状況）
道幅が狭いです。

（対策）
外側線を設置しました。

R3年度

R2【NO. 3】 済



（状況）
交通量が多いです。

（対策）
外側線を設置しました。

R2【NO. 4】 済



（状況）
抜け道となっていて、通行量が多いです。

（対策）
外側線とグリーンベルトを設置しました。

R2【NO. 5】 済



（状況）
見通しの悪い交差点です。

（対策）
路面の舗装を補修し、東西に一時停止を設置しました。
外側線を設置しました。

R2【NO. 6】 済



（状況）
道幅が狭いです。

（対策）
外側線を設置しました。

R2【NO. 7】 済



（状況）
通行量が多いです。

（対策）
グリーンベルトを設置しました。

R3【NO. 101】 済



（状況）
道路沿いの水路が30cmくらいの深さがあり流れが速く転落すると溺れる危険があります。

（対策）
ゲリレーターを設置予定でしたが、水路を舗装化しました。

R3【NO. 102】 済



（状況）
通学児童が多いが横断歩道に信号機がなく、また、南北に渡る横断歩道がありません。

（対策）
更道橋所の直前に設置された横断歩道を引き直しました。

R3【NO. 103】 済



（状況）
正門前の横断歩道が狭くなっています。

（対策）
横断歩道を引き直しました。