


通学路合同点検対策箇所図（石井小学校）



H29年度

H29【NO. 1】 済  （状況） 見通しの悪い交差点で、道幅も狭いため危険です。 （対策） 外側線・交差点マーク・横断歩道予告マーク・止まれを引き直しました。 横断歩道を引き直しました。	H29【NO. 2】 済  （状況） 見通しの悪い交差点で、高速道路への抜け道でもあり、交通量が多くスピードを出す車が多いため危険です。 （対策） 交差点をカラー舗装しました。	H29【NO. 3】 済  （状況） 見通しの悪い交差点で、道幅も狭いため危険です。 （対策） 外側線と交差点マークを引き直しました。	H29【NO. 4 H24-225】 済  （状況） 交通量が多い交差点で、見通しも悪い箇所です。 （対策） カーブミラーを移設しました。	H29【NO. 5】 済  （状況） スーパーの駐車場入口があり、道幅が狭いため危険です。 （対策） 外側線を設置しました。 止まれを引き直しました。
--	---	---	--	--

H29【NO. 6】 済  （状況） 高速道路への抜け道で、車がスピードを出して通過するため危険です。 （対策） 交差点マークを設置しました。	H29【NO. 7】 済  （状況） 大型店舗への抜け道で交通量の多い箇所です。 （対策） 外側線と交差点マークを引き直しました。	H29【NO. 8】 済  （状況） 正門前の道路で、高速道路への抜け道にもなっており交通量が多いため危険です。 （対策） 横断歩道を引き直しました。	H29【NO. 9】 済  （状況） 横断歩道を渡る際、見通しが悪いため、注意が必要です。 （対策） 横断歩旗を設置しました。	H29【NO. 10】 済  （状況） 見通しの悪い交差点で、横断歩道などが薄くなっています。 （対策） 外側線を引き直し、交差点マークとドット線を設置しました。 横断歩道・停止線を引き直しました。
--	--	---	--	--

R2年度

R3年度

H29【NO. 11 H24-312】 済  （状況） 抜け道で通行量が多く、近隣の店舗を利用する車も多い中を、児童は横断歩道のない道路を横断して通学しています。 （対策） 横断歩道の設置は困難なためパトロールで対応しました。	R2【NO. 1】 済  （状況） 道幅が狭く、白線が消えかかっています。 （対策） 外側線を引き直し、グリーンベルト（南側）を設置しました。	R3【NO. 101】 済  （状況） 抜け道となっており、朝の通勤の時間帯は、車がよく通り危険です。 （対策） 外側線を設置しました。	R3【NO. 102】 済  （状況） 自転車の飛び出しが多く、また、道幅が狭いです。 （対策） 交差点マークを設置しました。	R3【NO. 103】 済  （状況） 抜け道となっており、朝の通勤の時間帯は、車がスピードを出して通るため危険です。また、横断歩道の位置が、東西の道から少しずれているため、児童の登下校の安全面に不安があります。 （対策） 交差点マークを設置し、外側線を引き直しました。 交差点をカラー舗装しました。
--	--	--	--	---

R5年度

R3【NO. 104】 済  （状況） 道幅が違う変則的な四差路で、見通しが悪いです。 （対策） 交差点マークを設置し、外側線を引き直しました。	R3【NO. 105】 済  （状況） 道幅が狭い上、車通りが多いです。 （対策） 外側線を引き直しました。	R5【NO. 1】 済  （状況） 道幅が狭く、抜け道となっており交通量も多く危険です。 （対策） 東側にグリーンベルトを設置しました。
---	---	--