

通学路合同点検対策箇所図（たちばな小学校）

H29【NO. 2】 済



（状況）
東西の道路がずれて交差しているため、横断する際に危険です。

（対策）
交差点マークを設置しました。

R3【NO. 102】 済



（状況）
見通しが悪くないが、三差路で通行する車両の動きが分かりにくい。

（対策）
外側線を引き直しました。

H29【NO. 1】 済



（状況）
多くの児童が通る道で、交通量が多い箇所です。

（対策）
横断歩道と外側線を引き直し、減速マークを設置しました。

H29【NO. 5】 済



（状況）
見通しの悪い交差点で、横断する際に注意が必要です。

（対策）
外側線を引き直し、ドット線を設置しました。

R3【NO. 104】 済



（状況）
見通しが悪く、朝は、西側からの通行車両から児童の姿が確認しにくく、下校時は、横断歩道もない道路を多くの児童が横断している状況です。

（対策）
カーブミラーを取り換えました。
外側線を斜らませ引き直しました。

R3【NO. 105】 済



（状況）
歩道橋の下を通行する自転車から、歩道橋から下りてくる児童の姿が見えにくい。

（対策）
歩道橋の手すりにラミネート加工の注意喚起表示を設置しました。

H29【NO. 4】 済



（状況）
多くの児童が通る道路で、カーブで見通しが悪く、交通量も多いため、注意が必要です。

（対策）
グリーンベルトを設置し、外側線（路肩等拡張）・交差点マーク・ドット線を引き直しました。

R3【NO. 101】 済



（状況）
西側から進入する車が前方交差点の信号に合わせてスピードを上げて危険です。

（対策）
減速マークを設置しました。
路面に速度標示を設置しました。

R3【NO. 103】 済



（状況）
交通量が多く、また、踏切にも気を配りながら県道を渡らなければならない状況です。

（対策）
カラー舗装をしました。

H29【NO. 3】 済



（状況）
多くの児童が通る道路で、道幅が狭いため注意が必要です。

（対策）
グリーンベルトを設置し、交差点マークを引き直しました。

