

通学路合同点検対策箇所図（窪田小学校）

H29【NO. 1】 済



(状況)
道幅が狭く、外側線が引かれていないため、歩行時に注意が必要です。

(対策)
外側線を設置しました。

H30【NO. 1】 済



(状況)
中高生の通学も多く、道も細いため雨天時など傘をさすと車の融合も難しいです。

(対策)
グリーンベルトを設置しました。

R1【NO. 1】 済



(状況)
抜け道として利用されて車両の往来が多く、また、一般の車がスピードを出して危険です。

(対策)
グリーンベルトと減速マークを設置し、中央線を実線に変更しました。横断歩道予告マークを塗り直しました。

R3【NO. 102】 済



(状況)
抜け道となっており、車の速度が速いです。

(対策)
南側にグリーンベルトを設置しました。

H29【NO. 3】 済



(状況)
横断歩道が狭くなっています。

(対策)
横断歩道を引き直しました。

R7【NO. 1】



(状況)
道幅が狭く車の通行量が多いので児童の登下校時に危険です。

(対策)
区間に応じて、外側線とグリーンベルトを設置しました。路側帯を膨らませて外側線を引き直しグリーンベルトを設置する予定です。※令和9年度以降完成予定。

H29【NO. 2】 済



(状況)
カーブ部分の路側帯が狭く車との距離が近いので、横断時に注意が必要です。

(対策)
外側線（カーブ部分の路側帯拡張）を引き直しました。交差点マークを設置しました。

R3【NO. 101】 済



(状況)
抜け道となっており、車の速度が速いです。

(対策)
路面に速度標示を設置しました。

R3【NO. 1】 済



(状況)
抜け道となっており、車の速度が速いです。

(対策)
減速マークと路面に通学路の文字を設置しました。

R3【NO. 2】 済



(状況)
抜け道となっており、車の速度が速いです。

(対策)
グリーンベルトを設置し、外側線の設置と引き直しをしました。

