

通学路合同点検対策箇所図（荏原小学校）



H29【NO. 1】 済

（状況）
途中から歩道がなくなり、道幅が狭いため危険です。

（対策）
外側線とグリーンベルトを設置しました。



R3【NO. 1】 済

（状況）
見通しがよく、車の速度が上がりやすい場所、車と子供が接触しそふになりました。

（対策）
外側線、菱形マーク、速度標示を引きました。交差点西側の一時停止線を交差点より移動し、交差点西側横断歩道を引きました。



H29【NO. 4】 済

（状況）
道幅が狭く、見通しの悪い交差点で危険です。

（対策）
止まれを強調表示して引きました。交差点のカラー舗装を設置しました。



H29【NO. 2】 済

（状況）
見通しの悪い交差点で、道幅も狭いため危険です。

（対策）
ドット線を設置し、路肩帯を拡張して外側線を引直してカーブミラーを設置しました。



H29【NO. 3】 済

（状況）
道幅が狭く、スピードの速い車が通行する箇所です。

（対策）
交差点部分の路肩帯を拡張して外側線を引直しました。交差点マークを設置しました。



R3【NO. 101】 済

（状況）
速度を出す車が多いです。

（対策）
道路の両側に外側線を設置しました。

