

通学路合同点検対策箇所図（新玉小学校）

H29【NO. 1】 済



（状況）
橋の橋が低く、転落する危険があります。

（対策）
転落防止用のガードパイプを設置しました。

R3【NO. 102】 済



（状況）
交通量が多く、また、歩道が狭く危険です。

（対策）
路面上に速度標示を設置し、外側線を引き直しました。

R7【NO. 1】



（状況）
線路の下を過ることから階段の上り下りがあり、また、歩道が狭く注意が必要です。

（対策）
路面のフラット化と歩道を拡幅する予定です。
※令和9年度完成予定

R7【NO. 2】



（状況）
歩道橋設置から年数が経過して注意が必要です。

（対策）
新たに歩道橋を設置する予定です。
※令和13年度以降着工予定

R3【NO. 101】 済



（状況）
交通量が多く、また、歩道が狭く危険です。

（対策）
路面上に速度標示と減速マークを設置しました。

H30【NO. 1】 済



（状況）
見通しが悪いです。

（対策）
交差点マークとドット線を設置しました。
樹木の一部を伐採しました。

H29【NO. 2】 済



（状況）
見通しの悪い交差点で、車や自転車の交通量が多く危険です。

（対策）
止まれを置き直し、停止線の前に移動、「30」規制の路側標示を設置しました。

H29【NO. 3】 済



（状況）
車の出入りが多く、注意が必要な箇所です。

（対策）
外側線を引き直し、交差点マークと横断歩道標識を設置しました。

