

令和6年度通学路合同点検対応一覧表

(R7.8末現在)

No	学校	地図 番号	状況	対策	担当機関	対策 状況
1	雄郡小学校	R6 1	横断歩道で信号待ちをする児童の滞留スペースと、店舗へ車両が出入りする箇所が重なります。	店舗の出入り口前に子ども達が利用する時間帯だけ三角コーンとコーンバーを設置させてもらうこととしました。	学校	完了
2	素鷺小学校	R6 1	下校時の列が左側通行となっていること、また、交通量が多く車と児童との接触の危険性があります。	道路の東側にグリーンベルトを設置しました。	道路河川管理課	完了
3	素鷺小学校	R6 2	下校時の列が左側通行となっていること、また、交通量が多く車と児童との接触の危険性があります。	路面に通学路の標示を設置しました。	道路河川管理課	完了
4	素鷺小学校	R6 3	下校時、左側通行としていることから地域や通行車両の運転手から苦情が出ています。	グリーンベルトを設置しました。	道路河川管理課	完了
5	潮見小学校	R6 1	抜け道として利用する車が多く、子どもと接触する危険性があります。	交差点マークと路面に通学路の標示を設置しました。	道路河川管理課	完了
6	久枝小学校	R6 1	道幅が狭く歩道もないが、交通量は多いです。	路面に通学路の標示を設置しました。	道路河川管理課	完了
7	久枝小学校	R6 2	交通量が多く、また、大雨のとき水路が見えなくなることがあります。	交差点マークと路面に通学路の標示を設置しました。 また、登下校とも右側を歩いているとのことだったので、今後は登下校とも既に設置しているグリーンベルト側を歩くこととしました。	道路河川管理課 学校	完了
8	和氣小学校	R6 1	歩道が途切れており、車両の出入りがあることから危険です。	ブロックを撤去し、ポールと横断歩道を設置しました。	道路河川管理課 中予地方局 松山西警察署	完了
9	和氣小学校	R6 2	歩道が途切れており、車両の出入りがあることから危険です。	グリーンベルトを設置しました。	中予地方局	完了
10	和氣小学校	R6 3	歩道が途切れており、車両の出入りがあることから危険です。	グリーンベルトを設置しました。	中予地方局	完了

令和6年度通学路合同点検対応一覧表

(R7.8末現在)

No	学校	地図 番号	状況	対策	担当機関	対策 状況
11	和気小学校	R6 4	横断歩道を渡る際、川沿いの道路から侵入する車が信号の規制を受けないため注意が必要です。	グリーンベルトを設置しました。	中予地方局	完了
12	石井東小学校	R6 1	狭い路地からの見通しが悪いため、児童の飛び出しの恐れがあります。	グリーンベルトを設置しました。	学習施設課	完了
13	石井東小学校	R6 2	朝は歩行者専用道路ですが、それ以外の時間は抜け道として車両の交通量が多いです。	路面に通学路の標示を設置しました。	学習施設課	完了