

令和7年度通学路合同点検対応一覧表

(R8.8末現在)

No	学校	地図 番号	状況	対策	担当機関	対策 状況
1	味酒小学校	R7 1	新しくできた道を通学路としましたが、路側帯のみのため何かの安全対策を検討してほしいです。	路面に通学路の標示を設置しました。	道路河川管理課	完了
2	新玉小学校	R7 1	線路の下を通ることから階段の上り下りがあり、また、歩道が狭く注意が必要です。	路面のフラット化と歩道を拡幅する予定です。 ※令和9年度完成予定。	道路建設課	
3	新玉小学校	R7 2	歩道橋設置から年数が経過して注意が必要です。	新たに歩道橋を設置する予定です。 ※令和13年度以降着工予定。	道路建設課	
4	堀江小学校	R7 1	道幅が狭く、車がスピードを落とさずに走行していて危険です。	路面に「通学路」と「カーブ注意」の標示、交差点マークを設置しました。	道路河川管理課	完了
5	堀江小学校	R7 2	ゆるいカーブの道路でスピードを出して通る車が多く、また、見通しが悪いので注意が必要です。	路面に「通学路」の標示、減速マークを設置しました。	道路河川管理課	完了
6	和気小学校	R7 1	道幅が狭く注意が必要です。	歩道を設置する予定です。 ※令和10年度完成予定。	道路建設課	
7	三津浜小学校	R7 1	小規模の接触事故が頻発しています。	交差点のカラー舗装化、交差点マークと北側停止線の引き直し、路面に交差点注意の文字を入れました。 停止線の位置を下げるか検討します。	道路河川管理課 松山西警察署	
8	宮前小学校	R7 1	道幅が狭く、抜け道として利用したり速度を出す車両が多いため注意が必要です。	路面に通学路の標示を設置しました。	道路河川管理課	完了
9	高浜小学校	R7 1	道幅が狭く水路もあり注意が必要です。	水路を暗渠化し道路を拡幅する予定です。 ※令和11年度頃完成予定。	道路建設課	
10	味生小学校	R7 1	道幅が狭く水路もあり注意が必要です。	水路を暗渠化し道路を拡幅する予定です。 ※令和9年度完成予定。	道路建設課	

令和7年度通学路合同点検対応一覧表

(R8.8末現在)

No	学校	地図 番号	状況	対策	担当機関	対策 状況
11	味生小学校	R7 2	道幅が狭く水路もあり注意が必要です。	水路を暗渠化し道路を拡幅する予定です。 ※令和9年度末頃完成予定。	道路建設課	
12	味生小学校	R7 3	児童の利用数が多いが道幅が狭く注意が必要です。	路面に「通学路」の標示を設置するか検討します。	道路河川管理課	
13	味生小学校	R7 4	車の往来が多く注意が必要です。	路面に通学路を標示し、交差点に十字マーク・T字マークを設置しました。 外側線を引き直しました。	道路河川管理課	完了
14	桑原小学校	R7 1	自転車と車の衝突事故が発生しました。	交差点をカラー舗装しました。	道路河川管理課	完了
15	桑原小学校	R7 2	道幅が狭く注意が必要です。	道路を拡幅し、横断歩道と信号機を少し移動させ、横断歩道北側に滞留スペースを設置する予定です。 ※令和8年度完成予定。	道路建設課 松山東警察署	
16	桑原小学校	R7 3	道幅が狭く水路もあり注意が必要です。	水路の暗渠化と道路の拡幅を予定しています。 ※令和9年度完成予定。	道路建設課	
17	桑原小学校	R7 4	道幅が狭く児童が車両を避けながら登下校しています。	グリーンベルト、外側線、交差点マークを引き直し、デリネーターを補修しました。	道路河川管理課	完了
18	湯築小学校	R7 1	側溝に落ちる児童がいます。	路面に通学路の文字を設置する予定です。	道路河川管理課	
19	興居島小学校	R7 1	道幅が狭く注意が必要です。	木の伐採と水路の暗渠化により道路を拡幅する予定です。 ※令和9年度に工事開始予定	道路建設課	
20	余土小学校	R7 1	道幅が狭く注意が必要です。	道路を拡幅する予定です。 ※令和9年度完成予定。	道路建設課	

令和7年度通学路合同点検対応一覧表

(R8.8末現在)

No	学校	地図 番号	状況	対策	担当機関	対策 状況
21	余土小学校	R7 2	道幅が狭く注意が必要です。	道路を拡幅する予定です。 ※令和10年度頃完成予定	道路建設課	
22	湯山小学校	R7 1	抜け道として利用する車が多いです。	県道については外側線を引き直し、市道については交差点 マークの設置と路側帯を拡幅して外側線を引き直しました。	中予地方局 道路河川管理課	完了
23	伊台小学校	R7 1	道幅が狭くカーブとなっていて注意が必要です。	道路を拡幅する予定です。 ※令和9年度頃完成予定。	道路建設課	
24	小野小学校	R7 1	スピードを出す車が多く危険です。	路面に通学路の標示を設置しました。	道路河川管理課	完了
25	荏原小学校	R7 1	通学時間に多数の車が狭い道を速い速度で通行して危険です。	減速マークを設置する予定です。	中予地方局	
26	荏原小学校	R7 2	横断歩道のない県道を横断しているが、道幅が広くスピードを出す車が多いため危険です。	外側線を引き直す予定です。 横断歩道設置を検討します。	中予地方局 松山南警察署	
27	荏原小学校	R7 3	県道と市道が複雑に交差し道幅が急に狭くなる上に歩道が無く、大型車両の通行もあり危険です。	外側線を引き直しました。	中予地方局	完了
28	荏原小学校	R7 4	見通しの悪い交差点です。	停止線とドット線を引き直しました。 交差点マークの設置を予定しています。	松山南警察署 中予地方局	
29	石井東小学校	R7 1	道幅が狭く注意が必要です。	歩道とグリーンベルトを設置する予定です。 ※令和9年度頃完成予定。	道路建設課	
30	双葉小学校	R7 1	歩道が狭く注意が必要です。	歩道の樹木を撤去し歩道の幅を広げる予定です。 ※令和8年度完成予定。	道路建設課	

令和7年度通学路合同点検対応一覧表

(R8.8末現在)

No	学校	地図 番号	状況	対策	担当機関	対策 状況
31	双葉小学校	R7 2	道幅が狭く水路もあり注意が必要です。	水路を暗渠化し道路を拡幅する予定です。 ※令和12年度頃完成予定。	道路建設課	
32	窪田小学校	R7 1	道幅が狭く車の通行量が多いので児童の登下校時に危険です。	区間に応じて、外側線とグリーンベルトを設置しました。 路側帯を膨らませて外側線を引き直しグリーンベルトを設置 する予定です。 ※令和9年度以降完成予定。	道路河川管理課	
33	姫山小学校	R7 1	路側帯が狭く、雨の日には傘が車と接触する恐れがあります。	カーブミラー・避難所標識を移設しました。 路側帯の拡幅を検討します(学校からの連絡待ち)。	危機管理課 みち水路メンテナンス課 道路河川管理課	
34	姫山小学校	R7 2	交差点を渡る際、国道から進入する車に注意が必要です。	交差点をカラー舗装化しました。	道路河川管理課	完了
35	浅海小学校	R7 1	急なカーブで見通しが悪く、その先を子どもが横断している状況です。	路面に「減速」の路面表示をし、外側線を引き直しました。	道路河川管理課	完了