

令和8年度 横谷埋立センター 地下水測定結果No.1

地下水①（採取場所:埋立地 下流地下水）

試料採取日		4月15日	5月13日	6月10日	7月22日	8月5日								基準値
結果の得られた日		4月24日	5月25日	6月22日	8月4日	8月18日								
塩化物イオン濃度	mg/l	18.3	19.3	16.4	22.2	20.2								—
電 気 伝 導 度	ms/m	23.6	25.7	25.5	32.5	32.9								—
過マンガン酸カリウム消費量	mg/l	2.4	2.1	2.7	2.5	1.7								—
水 温	℃	14.0	15.2	17.6	19.0	19.0								—

地下水②（採取場所:埋立地 上流地下水）

試料採取日		4月15日	5月13日	6月10日	7月22日	8月5日								基準値
結果の得られた日		4月24日	5月25日	6月22日	8月4日	8月18日								
塩化物イオン濃度	mg/l	5.2	5.2	5.1	5.3	5.2								—
電 気 伝 導 度	ms/m	26.2	25.8	24.6	24.0	24.4								—
過マンガン酸カリウム消費量	mg/l	17.4	11.5	8.6	8.2	10.1								—
水 温	℃	14.6	15.0	14.9	17.7	17.9								—