通学路合同点検対策箇所図（湯築小学校）

H29【NO. 2】 済

（状況）
見通しの悪い交差点で道幅も狭いため、危険です。

（対策）
横断歩道と外側線を引き直し、一時停止と交差点マークとドット線を設置しました。

H29【NO. 1】 済

（状況）
東西の道路が狭いため、危険です。

（対策）
横断歩道・停止線（東）の引き直しと、停止線（西）を移動しました。

R3【NO. 101】 済

（状況）
道路が狭く、交差点の見通しが悪いです。

（対策）
道路両側に外側線とグリーンベルトを設置しました。

H29【NO. 3】 済

（状況）
一部道幅が狭い箇所で外側線もなく、また、既存の外側線も薄くなっています。

（対策）
外側線の設置・引き直しをしました。

R5【NO. 1】 済

（状況）
小学校西側の交差点が時間規制となったことから、抜け道として利用する車が増え危険です。

（対策）
グリーンベルトと路面に通学路の文字を設置しました。

H29【NO. 4】 済

（状況）
外側線が薄くなっており、交差点の見通しも悪い箇所です。

（対策）
外側線・交差点マーク・カーブミラーを設置しました。

R7【NO. 1】

（状況）
側溝に落ちる児童がいます。

（対策）
路面に通学路の文字を設置する予定です。

R3【NO. 102】 済

（状況）
自転車がスピードを落とさず通るので危険です。

（対策）
交差点部分にドット線を設置しました。

H29【NO. 5 H24-237】 済

（状況）
抜け道として通行する車が多く、道幅も狭いため危険です。

（対策）
外側線を引き直し、交差点マークを設置しました。

R3【NO. 103】 済

（状況）
カーブミラーの位置が高く見えにくいです。

（対策）
カーブミラーを調整しました。