通学路合同点検対策箇所図（高浜小学校）

R3【NO．１０３】　済

（状況）
時間規制で侵入禁止となっているが守らない人が多いです。

（対策）
規制時間帯の海導取り締まりを実施しました。
外側線を引き直しました。

R3【NO．１０２】　済

（状況）
歩道がなく、車の離合もできないくらい道幅が狭いです。

（対策）
歩道のない部分にグリーンベルトを設置しました。

H29【NO．１】　済

（状況）
多くの児童が通る道で、片側の外側線が薄くなっている箇所です。

（対策）
外側線を引き直し交差点マークを設置しました。

R3【NO．１０１】　済

（状況）
車がスピードを出していることが多く、危険です。

（対策）
外側線（県道）を引き直し、ゼブラ部分を塗り直しました。
外側線（市道）を設置しました。

R4【NO．１】　済

（状況）
下り勾配が長く続く基幹道路でスピードを出す車両が多いため、事故発生時の際に歩行者が巻き込まれる恐れがあり危険です。

（対策）
車道と歩道の間にガードパイプを設置しました。

R7【NO．１】

（状況）
道幅が狭く水路もあり注意が必要です。

（対策）
水路を暗渠化し道路を拡幅する予定です。
※令和１１年度頃完成予定。