松山市　道路附属物等（横断歩道橋・大型カルバート・門型標識）施設一覧表（令和７年１０月）

No.	構造物の諸元						点検結果				直近の点検結果	主な対策内容①	主な対策内容①	対策内容および着手・完了予定年度																					
							２巡目		３巡目					定期点検[○]・修繕[●]・更新[■]・撤去[▲]																					
	施設名	路線名	建設年度（西暦）推定含む	延長（m）	幅員（m）	構造	点検年度（西暦）	点検結果	点検年度（西暦）	点検結果				R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14		R15			
														2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			
1	和気駅跨線道路橋	市道和気27号線	1971	64.4	1.5	鋼橋	2020	III			III	対策完了				○									○									
2	伊予北条駅跨線橋	市道長沢川線	1971	53.6	1.5	鋼橋	2020	II			II	塗装塗替				○	●	○	●						○		○							
3	ひばりヶ丘跨線橋	市道宮前99号線	1967	58.0	2.0	鋼橋	2020	II			II	塗装塗替				○									○			●						
4	バスターミナル東横断歩道橋	市道中之川通線	1969	72.4	1.5	鋼橋	2020	III			III	対策完了				○									○									
5	新玉小学校北横断歩道橋	市道千舟町高岡線	1974	60.9	1.5	鋼橋	2020	II			II	経過観察				○									○									
6	新玉小学校西横断歩道橋	市道松山駅前竹原線	1972	39.1	1.5	鋼橋	2020	III			III	対策完了	更新予定			○										■								
7	朝生田東横断歩道橋	市道松山環状線南部	1974	68.7	1.5	鋼橋	2020	II			II	経過観察				○									○									
8	朝生田西横断歩道橋	市道松山環状線南部	1974	69.9	1.5	鋼橋	2020	II			II	経過観察				○									○									
9	土居田東横断歩道橋	市道松山環状線西部	1982	80.7	1.5	鋼橋	2020	II			II	経過観察				○									○									
10	土居田西横断歩道橋	市道松山環状線西部	1982	120.0	1.5	鋼橋	2020	II			II	経過観察				○									○									
11	古照横断歩道橋	市道松山環状線西部	1987	21.2	1.5	鋼橋	2020	I			I	経過観察				○									○									
12	松山西警察署南横断歩道橋	市道大可賀道後松山港線	1973	69.4	1.5	鋼橋	2020	II			II	経過観察				○									○									
13	平和通り横断歩道橋	市道中央循環線	1971	69.4	1.5	鋼橋	2020	II			II	経過観察				○									○									
14	立花横断歩道橋	市道市役所前天山線	1978	77.4	1.5	鋼橋	2020	II			II	経過観察				○									○									
15	俵原池トンネル	市道俵原池線	1992	40.0	5.6	BOX	2023	II			II	経過観察										○										○		
16	空港地下道	市道生石169号線	1971	418.0	4.0	BOX	2023	III			III	断面修復	表面被覆								●	○										○		
17	千舟町高岡線	市道千舟町高岡線	1997		18.0	門型標識	2020	II			II	塗装塗替				○			●						○									
18	松山環状線北	市道松山環状線北部	1997		15.0	門型標識	2020	III			III	対策完了				○									○									
19	松山環状線南1	市道松山環状線南部	2003		21.0	門型標識	2020	II			II	塗装塗替				○					●				○									
20	松山環状線南2	市道松山環状線南部	2003		21.0	門型標識	2020	III			III	対策完了				○									○									
21	松山環状線西	市道松山環状線西部	1987		22.0	門型標識	2020	II			II	経過観察				○									○									
22	松山環状線門016	市道松山環状線西部	1989		20.9	門型標識	2022	II			II	塗装塗替							●	○									○					
23	松山環状線門017	市道松山環状線西部	1998		16.1	門型標識	2022	II			II	塗装塗替								○	●								○					