

第7節 整備事業計画

第4章で述べた整備の基本理念や基本方針及び「保存活用計画」第6章で述べられた大綱や整備の基本方針に基づき、前節までに述べた整備計画を計画的に実施していくためのスケジュールを以下に示す。

表13 整備スケジュール表（案）

地区	面積	R2(2020)年度		R3(2021)年度		R4(2022)年度		R5(2023)年度		R6(2024)年度		R7(2025)年度		R8(2026)年度		R9(2027)年度		備考
		上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	
全体	約0.6ha			実施設計（土木）		基本設計（建物）		実施設計（建物）										
A地区 （北御門・北御門広場）	約3,600㎡		発掘調査		発掘調査					撤去工事	埋設工事	造成	各種設置工事	供用				一部県有地
B地区 （馬場）	約1,200㎡									撤去工事		造成	各種設置工事	供用				一部県有地
C地区 （北御門広場南）	約2,700㎡									撤去工事		造成	各種設置工事	供用				一部県有地
D地区 （北土塁）	約5,200㎡		発掘調査		発掘調査					撤去工事	埋設工事			造成	各種設置工事	供用		
E地区 （三之丸）	約14,100㎡					撤去工事	粗造成	埋設工事 関係							造成		供用	一部国有地
F地区 （西之丸）	約7,600㎡		発掘調査			堀之内詰所移転協議・準備				堀之内詰所 撤去移設工事		造成	各種設置工事	供用				国有地
G地区 （侍屋敷ほか）	約11,300㎡					撤去工事	粗造成	埋設工事 関係		造成	各種設置工事	供用						一部国有地
H地区 （小普請所）	約6,000㎡					撤去工事	粗造成	埋設工事 関係		造成	各種設置工事	供用						国有地
I地区（内堀）	約5,400㎡					現場事務所・資材置場・作業用駐車場						撤去工事	造成工事	各種設置工事	供用			国有地
園路	約3,600㎡			無電柱化 （自治体管路） 詳細設計		無電柱化工事 （入線）								園路A～D・ I期範囲園路 舗装工	供用			一部国有地